Gazi Üniversitesi

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu



G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR BİNASI YAPIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Dış cephe mekanik taş kaplama imalatları %80 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Çatı kaplama imalatları %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Binalara ait tesviye betonları, mermer döşeme kaplamaları, iç sıva uygulamaları, sac kapı kasaları, alçı sıva ve saten alçı kaplama işleri bitirilmiş olup; mahallerin boyanması işlemleri devam etmektedir.
- ✓ Havalandırma tesisatı, kalorifer tesisatı, kazan dairesi imalatları, VRF imalatları, sıhhi tesisat imalatları %85 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Dış cephe doğrama imalatları %70 oranında tamamlanmış olup; camların montajları seri bir şekilde devam etmektedir.
- ✓ Islak hacimlerde ve laboratuvar taban ve duvarlarında seramik imalatları % 80 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Otopark imalatlarına ait betonarme imalatları bitirilmiş olup; iki binayı birbirine bağlayan geçiş köprüsü imalatlarına başlanacaktır.
- ✓ Elektrik tesisatı imalatlarından aydınlatma , priz, ups, telefon, data ve yangın ihbar sistemleri ile alakalı kablolama tamamlanmıştır.
- ✓ Asansör imalatlarına ait malzemeler sahaya indirilmiş olup; montaj işlemlerine başlanacaktır.
- ✓ Peyzaj ve bahçe düzenlemesi işleri henüz başlamamıştır.

G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI YAPIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Betonarme imalatları tamamlanmıştır.
- ✓ Alt yapı imalatları %40 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Çatı imalatları %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Gaz beton duvar imalatları %95 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Alçı ve alçı üzeri saten imalatları %80 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Cephe taş kaplama imalatları %50 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Alüminyum doğrama imalatları %30 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Seramik duvar kaplama imalatları %30 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Şap imalatları %75 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Yangın tesisatı %60 oranında tamamlanmıştır
- ✓ Sıhhi tesisat %45 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Müşterek tesisat %65 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Isıtma-soğutma tesisatı %60 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Kuvvetli akım imalatları %55 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Topraklama imalatları %87 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Asansör tesisatı imalatları %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Yangın ihbar imalatları %4 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Telefon hattı imalatları %27 oranında tamamlanmıştır.

G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS,ONKOLOJİ VE YATAKLI SERVİS BİNASI YAPIM İŞİ



İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Söz konusu iş ile ilgili olarak yer teslimi yapılmış olup ;şantiye organizasyonunun tamamlanmasına müteakip iksa kazıklarının çakılmasına ve hafriyat alınmasına başlanacaktır



G.Ü.TIP FAKÜLTESİ D1 BLOK 5. KAT ORTOPEDİ SERVİSİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Birinci etap teslimi yapılan ön cephe hasta odaları ve koridorunun inşaat, tesisat , elektrik, imalatlarının tümü tamamlanmış olup hastane yetkililerine teslim yapılarak kullanıma açılmıştır.
- ✓ Arka cephe hasta odaları ve koridorda bulunan eski inşaat, tesisat , elektrik imalatları sökülerek uygulama projesine göre teslim edilen 9 adet hasta odasının mimari projeye göre düzenlemesi sonucu kaba sıva gaz beton bölmeleri tamamlanmıştır.
- ✓ Pis su temiz su tesisat yenilenmesi ve havalandırma kanalları yapılmıştır.
- ✓ Elektrik aydınlatma hasta başı pendat ve hemşire çağrı tesisatları yapılmıştır.

G.Ü. BESYO YÜZME HAVUZU TADİLATI YAPIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Yüzme havuzu soyunma odalar, wcler ve duşların eski duvar taban kaplamaları sökülerek yeniden duvar ve taban seramikleri yapılmıştır.
- ✓ Wc ve duşlarda kompakt kapıları yapılmış Hilton lavabolarda eksik olan kısımlar yapılmıştır.
- ✓ inşaat imalatları yüzme havuzu bölümünde soyunma odalar, wcler ve duşların imalatları tamamlanmıştır.
- ✓ Yüzme havuzu dış cephe eski alüminyum doğramaları ,havuz taban seramikleri ve asma tavan kaplamaları sökülmüştür.
- ✓ Cephe alüminyum giydirme çephe taşıyıcı profil iskeleti yapılmış olup doğu çephe imalatları devam etmektedir.
- ✓ Asma tavan sökümü tamamlanmış çelik çatıda oluşan korozyonların temizlenmesi astar boya ve son kat boya yapma çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ Spor salonu ve yüzme havuzu çatı kaplamaları ,yağmur oluk ve yağmur boru imalatları tamamlanmıştır.
- ✓ Kompozit panel kaplamaları ,giydirme cephe alüminyum ve cam kaplamaları dış çephe ısı yalıtım kaplaması ve boyaları tamamlanmıştır.



G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELKTRONİK MÜH. BÖL. TAD. ONARIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Binaya ait çatı aktarımı ve yalıtımı tamamlanmıştır.
- ✓ Bina içi inşaat işleri %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Elektrik ve Mekanik tesisat %95 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Aralık ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELKTRONİK MÜH. BÖL. TAD. ONARIM İŞİ









G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. BÖL. ATEL. TAD. YAPIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Temel betonarme işleri tamamlanmıştır.
- ✓ Çelik konstrüksiyon işleri % 40 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Dış cephe boya ve söve işleri % 20 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Çatı kaplamaların ait imalatlar %60 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Alüminyum doğrama işlerine ait kör kasa imalatları yapılmış olup alüminyum doğramalar takılmaya başlanmıştır.
- ✓ Mevcut Kalorifer tesisatı demontaj işlemleri tamamlanmıştır.
- ✓ Mevcut Yangın tesisatı demontaj işlemleri tamamlanmıştır.
- ✓ Mevcut Sıhhi tesisat demontaj işlemleri ve yıkım işleri devam ediyor.
- ✓ Mevcut kuvvetli akım demontaj işleri tamamlanmıştır

G.Ü. TIP FAK. E BLOK 10-11. KAT MUTFAK, YEMEKHANE İKMAL İNŞAATI İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ İnşaat işleri %90 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Mekanik tesisat %80 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Aralık ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

G.Ü. REKTÖRLÜK BİNASI PANORAMİK ASANSÖR YAPIM İŞİ





İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Asansör imalatının %95 tamamlanmıştır.
- ✓ 25 Kasım 2014 tarihinden itibaren test başlatılacaktır.
- ✓ Test aşamasının tamamlanması sonrasında aralık ayında kullanıma açılacaktır.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAFATERYA BİNASI YAPIM İŞİ



İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Kafeterya binasına ait temel imalatları +1.05 kotuna kadar tamamlanmıştır.
- ✓ Kazı, beton, demir, kalıp, tesviye betonu, temel yalıtımı dış cephe yalıtım koruyucu duvar yapılmış ve çelik kolon ankraj plakaları yerleştirilmiştir.
- ✓ Çelik konstrüksiyon karkas donatı çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ Aralık ayı ortalarına bitirilmesi planlanmaktadır.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ MUTFAK KÜLTÜR MERKEZİ ALTI MUTFAK TADİLATI YAPIM İŞİ







İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Bölme duvar imalatlarının tamamlandı. Kaba sıva imalatlarının tamamlandı.
- ✓ Zemin tesviye ve şap imalatları tamamlandı. 60x60 Ebadında zemin seramik kaplamaları %40 oranında tamamlandı.
- ✓ 30x60 Ebadında duvar seramik kaplamaları %75 oranında tamamlandı.
- ✓ Çöp atmak için kullanılacak olan lift temeli ve duvarları tamamlandı. İnşaat imalatları genel olarak %50 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Temiz ve pis su tesisatı imalatları tamamlanmıştır.
- ✓ Havalandırma ısıtma klima tesisatı imalatları %90 oranında tamamlandı.
- ✓ Soğuk oda imalatları %90 oranında tamamlandı.
- ✓ Doğal gaz tesisatı imalatları % 30 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Mekanik ve tesisat imalatları genel olarak % 80 oranında tamamlanmıştır.
- ✓ Elektrik imalatları bazında, kablolama ve kablo tavaları döşenmesi imalatlarının büyük kısmı tamamlanmıştır. (Ana besleme kablosu hariç)
- ✓ Tablolar, panolar yerlerine takıldı şalt malzemelerin (sigorta vs.) anahtar piriz, yangın alarm, seslendirme ve aydınlatma armatürlerinin montajı yapılmaya devam etmektedir.
- ✓ Elektrik imalatlarının %25 tamamlanmıştır

G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ TADİLATI YAPIM İŞİ



İşin son durumu hakkında bilgiler…

- ✓ Söz konusu iş ile ilgili olarak yer teslimi yapılmış olup ;malzeme onaylarına müteakip imalatlara başlanacaktır.



